



وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان
معینیت پالیسی و پلان
ریاست عمومی عودت
ریاست خدمات انجنیری
آمریت تطبیق پروژه های انکشافی



مدیریت پروژه تامین خدمات تخنیکي اساسی واجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان

گزارش مختصر پروژه های انکشافی تحت تطبیق سال 1396 وزارت امور مهاجرین در شهرک های مهاجرین ولایات

شماره	اسم پروژه	ولایت	شهرک	اسم شرکت قراردادی	پیشرفت کار به فیصدی	پول قرارداد شده به افغانی	پول پرداخت شده اضافه کارها به افغانی	پول پرداخت شده مطابق قرارداد به افغانی	فیصدی مصارف به فیصدی	ملاحظات
1	احداث، اعمار 14.286 کیلومتر سرک و 7 پلجک	پروان	بنی ورسک	آریوب سپین غر	99%	62,781,595.00		61,525,963.10	98.00	
2	احداث و اعمار 4.217 کیلومتر سرک و 2 عدد پل	غزنی	الپیرونی	سلطان کبیر	100%	38,108,210.80	5,087,478.00	38,108,210.80	113.35	اضافه کاری 13.35 فیصد
3	احداث و اعمار 3.204 کیلو متر سرک، 39 پلجک، تحکیم کاری جویچه ها و دیوار استنادی	خوست	قلموال مینه	افغان روشن	100%	32,700,960.00	4,789,578.00	32,700,960.00	114.65	اضافه کاری 14.65 فیصد
4	حفر چاه عمیق، تمدید شبکه، ذخیره آب با سیستم سولر	دایکندی	دشت مور	یاسر بامیر	100%	10,405,983.00		10,405,983.00	100.00	
5	حفر چاه عمیق، تمدید شبکه، ذخیره آب با سیستم سولر	قند هار	پنجواپی	آریوب دوپی	93%	8,331,207.00		7,747,921.79	93.00	
6	حفر چاه عمیق، تمدید شبکه، ذخیره آب با سیستم سولر	غور	لعل سرجنگل	شورای انکشافی	100%	4,245,719.00	80,576.00	4,245,719.00	101.90	اضافه کاری 1.9 فیصد
7	حفر چاه عمیق، تمدید شبکه، ذخیره آب با سیستم سولر	سمنگان	حضرت سلطان	نظیف سدید	4.2%	21,915,083.78		851000	3.88	
8	حفر چاه عمیق، تمدید شبکه، ذخیره آب با سیستم سولر	لوگر	دشت قلعه وزیر	ریس خان	75%	9,423,693.84		7,067,770.38	75.00	
9	حفر چاه عمیق، تمدید شبکه، ذخیره آب با سیستم سولر	میدان وردگ	میدان شهر	طارق جلیل	11%	8,422,109.00		899481.24	10.68	
10	حفر چاه عمیق، تمدید شبکه، ذخیره آب با سیستم سولر	زابل	شیخ متی	طارق جلیل	0%	8,757,004.70		0	0.00	
11	حفر چاه عمیق، تمدید شبکه، ذخیره آب با سیستم سولر	لغمان	بابا صاحب	یاسر ابراهیمی	0%	1,128,606.00		0	0.00	
12	حفر 21 حلقه چاه نیمه عمیق	کندهار	عسقلان	طارق جلیل	96%	3,216,780.00		2,090,907.00	65.00	
13	توزیع سولر برای 476 فامیل	پکتیا	ریاط	گلکسی ایس	100%	14,418,040.00		14,418,040.00	100.00	
14	توزیع سولر برای 1000 فامیل	غور	امیر شنسیب	عبید الله نایی	0%	14,985,000.00		0	0.00	
15	تحکیمات جویچه های سرک اعمار شده	بامیان	یکاولنگ	نظیف سدید	97%	13,524,597.22		12,381,095.16	91.55	
16	تحکیمات اطراف دیوار احاطه چاه عمیق	بغلان	خواجه الوان		100%	368,500.00		368,500.00	100.00	
17	خط اندازی 600 نمرات رهایشی	بامیان	دشت قشقه	تیم سروی	83%	125,600.00		125,600.00	100.00	
18	خط اندازی 3000 نمرات رهایشی	لغمان	بابا صاحب	تیم سروی	32%	502,500.00		160,800.00	32.00	
19	خط اندازی نمرات رهایشی	میدان وردگ	میدان شهر	تیم سروی	100%	125,760.00		125,760.00	100.00	
20	خط اندازی نمرات رهایشی	فراه			100%	215,600.00		215,600.00	100.00	
21	خط اندازی نمرات رهایشی	پروان	بنی ورسک	تیم سروی	100%	230,000.00		230,000.00	100.00	
	مجموعه				71%	253,932,549.34		198,607,365.47	71.38%	

تصدیق کننده : انجنیر محمد آصف صالحی
سرپرست ریاست خدمات انجنیری

تأیید کننده : انجنیر حمید اله قریق
آمر تطبیق پروژه ها

کنترول کننده : انجنیر سنگر
مدیر پروژه های انکشافی

ترتیب کننده : انجنیر بسم الله
متخصص تخنیکي بر نامه وپالیسی